

Persona que elabora: ARQ. GREGORIO LARA CHAVEZ

Persona que revisa: L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Amatepec, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

51

[Regresar principal](#)

(1) MES CORRESPONDIENTE:

JUNIO DE 2024


NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1	1235	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES ASENTAMIENTO LOS TIMBRES	LOS TIMBRES	3,900,000.00	FAISMUN 2024				3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	0	TERMINADA	E-1, E-2, E-3, E-5, E-6, E-12	03/06/24 06/06/24 17/06/24 26/06/24	100%	100%
5	1235	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMATEPEC LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CRUCERO CERRO DEL CAMPO	UCERO CERRO DEL CAM	7,650,000.00	FAISMUN 2024	2,371,007.64	618,610.60		618,610.60	2,989,618.24	4,660,381.76		PROCESO	E-10	18/06/24	38%	39%
6	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO	EL PINO	322,400.00	FAISMUN 2024		214,531.80		214,531.80	214,531.80	107,868.20		PROCESO	E-7	17/06/24	65%	67%
7	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO	CERRO DEL CAMPO	369,000.00	FAISMUN 2024		274,702.60		274,702.60	274,702.60	94,297.40		PROCESO	E-8	17/06/24	78%	74%
9	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO ASENTAMIENTO CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO	DEL NARANJO RINCON D	2,340,000.00	FAISMUN 2024		1,594,236.20	108,784.80	1,703,021.00	1,703,021.00	636,979.00		PROCESO	E-13, E-16	26/06/24	73%	73%
11	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	792,000.00	FAISMUN 2024		548,936.60	83,363.40	632,300.00	632,300.00	159,700.00		PROCESO	E-14, E-15	26/06/24	82%	80%
19	1235	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO	CERRO DEL CAMPO	2,704,022.76	FAISMUN 2024	299,733.95	669,554.89		669,554.89	969,288.84	1,734,733.92		PROCESO	E-11	18/06/24	35%	36%
21	1235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO	PALMAR CHICO	560,000.00	FAISMUN 2024		321,611.20		321,611.20	321,611.20	238,388.80		PROCESO	E-9	17/06/24	57%	57%

TOTALES 8 OBRAS 18,637,422.76 2,670,741.59 4,242,183.89 - 4,092,148.19 8,334,332.08 11,005,073.67

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	07	2024


LIC. OBED SANTOS ROJO
Presidente(a) Municipal


L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ
Tesorero(a) Municipal


LIC. BRISA YURANIA JARAMILLO ESTRADA
Secretario(a) del Ayuntamiento


L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA
Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPÍOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 6° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX. ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

