

Persona que elabora: ARQ. GREGORIO LARA CHAVEZ

Persona que revisa: L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Amatepec, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

51

Regresar principal

(1) MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE DE 2024

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
5	1235	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMATEPEC LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CRUCERO CERRO DEL CAMPO	JCERO CERRO DEL CAM	7,650,000.00	FAISMUN 2024	6,680,119.12	700,376.33			700,376.33	7,380,495.45	269,504.55	PROCESO	E-3	6/09/24	98%	96%
8	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO ASENTAMIENTO CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO	DEL NARANJO RINCON D	2,340,000.00	FAISMUN 2024	1,745,494.40			98,205.60	98,205.60	1,843,700.00	496,300.00	PROCESO	E-4	6/09/24	82%	79%
9	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD LA COFRADIA ASENTAMIENTO LA COFRADIA	LA COFRADIA	1,400,000.00	FAISMUN 2024		887,745.52			887,745.52	887,745.52	512,254.48	PROCESO	E-21	25/09/24	63%	63%
10	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	792,000.00	FAISMUN 2024	765,000.00		27,000.00		27,000.00	792,000.00	-	TERMINADA	CH-5	11/09/24	100%	100%
13	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DE LAS ANIMAS ASENTAMIENTO CERRO DE LAS ANIMAS	CERRO DE LAS ANIMAS	1,459,777.00	FAISMUN 2024		1,010,514.00		152,163.00	1,162,677.00	1,162,677.00	297,100.00	PROCESO	E-16, E-17	25/09/24	85%	80%
14	1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO VERDE ASENTAMIENTO CERRO VERDE	CERRO VERDE	1,421,459.24	FAISMUN 2024		986,549.04		150,910.20	1,137,459.24	1,137,459.24	284,000.00	PROCESO	E-18, E-19	25/09/24	85%	80%
15	1235	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO	CERRO DEL CAMPO	2,704,022.76	FAISMUN 2024	969,288.84	1,300,257.92	375,200.00	59,276.00	1,734,733.92	2,704,022.76	-	TERMINADA	E-5, E-6, E-7, E-8, CH-4	6/9/24 11/9/24	100%	100%
16	1235	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMARILLOS ASENTAMIENTO PALMARILLOS	PALMARILLOS	2,687,000.00	FAISMUN 2024	1,640,536.80		963,500.00	82,963.20	1,046,463.20	2,687,000.00	-	TERMINADA	E-20, CH-2	25/9/24 2/9/24	100%	100%
18	1235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA	LA MORA	600,000.00	FAISMUN 2024		345,262.40	223,000.00	31,737.60	600,000.00	600,000.00	-	TERMINADA	E-11, E-12, E-15, CH-3	6/9/24 25/9/24 11/9/24	1000%	100%
19	1235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	PALMAR CHICO	2,556,000.00	FAISMUN 2024	1,559,650.80			88,252.80	88,252.80	1,647,903.60	908,096.40	PROCESO	E-1, E-2	5/09/24	70%	64%
20	1235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC EN LA CALLE AGUA FRIA	AMATEPEC	1,200,000.00	FAISMUN 2024		391,383.20	453,100.00		844,483.20	844,483.20	355,516.80	PROCESO	E-10, CH-1	6/9/24 2/9/24	75%	70%
21	1235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA	AMATEPEC	750,000.00	FAISMUN 2024		431,438.80		39,811.20	471,250.00	471,250.00	278,750.00	PROCESO	E-13, E-14	25/09/24	65%	63%

TOTALES 12 OBRAS 25,560,259.00 13,360,089.96 6,053,527.21 2,041,800.00 703,319.60 8,798,646.81 22,158,736.77

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	10	2024





Persona que elabora: ARQ. GREGORIO LARA CHAVEZ

Persona que revisa: L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Amatepec, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 51 **Regresar principal** (1) MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE DE 2024

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)

 LIC. OBED SANTOS ROJO Presidente(a) Municipal	 L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ Tesorero(a) Municipal	 LIC. BRISA YURANIA JARAMILLO ESTRADA Secretario(a) del Ayuntamiento	 L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA Director(a) Obras Públicas
---	---	--	--

Ver 2021
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

